



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 442/2023/com del 30/08/2023

**Oggetto: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) – Misura 4 – Sottomisura 4.3
– Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue – Lavori
di adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi
irrigui – 3° Stralcio funzionale: tombamento del canale denominato S.Maria
ubicato nei comuni di Cadelbosco Sopra e Novellara in provincia di Reggio
Emilia.”- C.P. 076/17/03 - CUP G45B17000790001 - CIG 800261GDF9 -
APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NEI RAPPORTI
TRA L'IMPRESA AGGIUDICATARIA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE.**

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Agosto si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Bonvicini Marcello	Presidente	Presente
2.	Alberici Arianna	Vice Presidente	Presente- in video conf.
3.	Catellani Matteo	Vice Presidente	Presente
4.	Franceschini Ugo	Consigliere	Assente
5.	Ruffini Fabio	Consigliere	Assente

Per il Collegio dei Revisori è presente:

- Baldini Corrado – Presidente – presente
- Stradi Massimiliano – Revisore - presente

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 9 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso:
 - che il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 3° Stralcio funzionale: tombamento del canale denominato S.Maria ubicato nei comuni di Cadelbosco Sopra e Novellara in provincia di Reggio Emilia” è stato redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 231 del 17/05/2017 per un importo lavori complessivo di € 1.979.388,48 come di seguito ripartiti:

LAVORI IN APPALTO

a1	Lavori non soggetti a ribasso d'asta	1.402.552,32
a2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>60.559,37</u>
A	Totale a1+a2	1.463.111,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b3	Oneri di discarica	27.357,12
b4	Espropriazioni/indennità per occupazioni temporanee	<u>10.881,50</u>
B	Totale b3+b4	38.238,62
C	Spese generali (10% di A+B)	<u>150.135,03</u>
	Totale B+C	<u>188.373,65</u>
	Totale A+B+C	1.651.485,34
D	IVA (22% di A e b3)	<u>327.903,14</u>
	Totale A+B+C+D	1.979.388,48

- che gli interventi sono stati finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) mediante provvedimento di concessione trasmesso al Consorzio con protocollo interno della Direzione generale dello Sviluppo Rurale Disr1 n. 19420 del 30/04/2019;
- che a seguito di gara a procedura aperta mediante aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con delibera nr. 308 del 03/07/2020 il

Comitato Amministrativo ha disposto l'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace con verbale del 23.07.2020, all'impresa IDRESIA INFRASTRUTTURE Srl con sede in Montaquila (IS) per l'importo netto di € 1.087.620,38, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 60.559,37;

- che il contratto è stato stipulato in data 17.09.2020 identificato all'interno del repertorio consortile con il nr. 1139;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale del 28.10.2020;
- che, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha provveduto ad aggiornare il Piano della Sicurezza e Coordinamento con le procedure da attuare in cantiere e con la stima dei relativi costi;
- che il Consorzio con nota del 15/10/2020 ha provveduto a richiedere al MIPAAF l'inserimento di tali importi, pari ad € 30.331,24 euro oltre IVA di legge, nel quadro economico del progetto;
- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con protocollo interno della Direzione generale dello Sviluppo Rurale -Disr1 n. 307387 del 06/07/2021, ha comunicato la congruità degli importi covid richiesti e la definitiva ammissibilità del finanziamento richiesto;
- che il Quadro Economico rimodulato in base al suddetto provvedimento del MIPAAF di ridefinizione del finanziamento, mediante l'aggiunta dei costi della sicurezza relativi alle misure anti Covid-19, risulta essere il seguente:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO €
A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	1.027.061,01
A2	Oneri della sicurezza di progetto non soggetti a ribasso d'asta	60.559,37
A3	Oneri della sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta	30.331,24
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	1.117.951,62

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA 22% sui Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	225.953,42
B2	IVA 22% sugli Oneri della sicurezza di progetto non soggetti a ribasso d'asta	13.323,06
B3	IVA 22% sugli Oneri della sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta	6.672,87
B4	Indennità occupazioni temporanee	10.881,50
B5	Imprevisti	44.574,61
B6	IVA 22% sugli imprevisti	9.806,41
B7	Imprevisti - Costi Covid (5%)	1.243,09
B8	IVA 22% sugli imprevisti Costi Covid	273,48
B9	Oneri di scarica	27.357,12
B10	IVA 22% sugli oneri di scarica	6.018,57
B11	Spese generali	126.552,12
B12	IVA 22% su spese generali (incarichi esterni)	8.550,96
B13	spese generali - costi Covid (12%)	2.983,40
B14	IVA 22% su spese generali - costi Covid	656,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	484.846,96
	IMPORTO TOTALE	1.602.798,58

- che si è quindi provveduto a redigere apposita perizia suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, riportante il medesimo quadro economico generale di cui sopra, approvata con Delibera del Comitato Amministrativo nr. 454 del 19.07.2021;
- che per l'esecuzione della commessa sono state individuate le seguenti figure professionali:
 - Responsabile Unico del procedimento: ing. Pietro Torri, dirigente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale;

- Direttore dei Lavori: ing. Matteo Giovanardi, dipendente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale;
 - Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione: geom. Stefano Bernardi, dipendente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale;
 - Direttore operativo: geom. Stefano Bernardi, dipendente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale;
 - Assistente di Cantiere: geom. Nicola Zini, dipendente del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
 - Collaudatore tecnico-amministrativo: ing. Elena Mocci, dipendente del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.02.2023 come risulta dal verbale di fine lavori sottoscritto tra le parti e quindi in tempo utile;
 - che in data 25.05.2023 è stata predisposta la relazione sul conto finale nei rapporti Consorzio - ditta aggiudicataria, approvata, unitamente allo stato d'avanzamento lavori ed al conto finale, con delibera del Comitato Amministrativo n. 418 del 28.07.2023, dalla quale risulta che detraendo dall'importo totale complessivo netto di € 1.092.573,29 gli importi già corrisposti pari ad € 1.053.870,89, il saldo finale a favore dell'aggiudicatario per l'avvenuta realizzazione dei lavori in appalto risulta pari ad € 38.702,40 netti;
 - che in data 28.08.2023 il collaudatore ing. Elena Mocci ha redatto il certificato di collaudo tecnico amministrativo nei rapporti Consorzio e impresa aggiudicataria dal quale risulta che:
 - ✓ i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche di dettaglio disposte dal direttore dei lavori che non hanno comportato aumento dell'importo contrattuale.
 - ✓ l'importo totale netto dei lavori contabilizzato nello stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa è di 1.092.573,29 €, rientrante nelle somme dell'importo contrattuale rimodulato a seguito di perizia suppletiva di variante (1.117.951,62 €).

- ✓ l'impresa Idresia Infrastrutture Srl ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni come attestato dal documento di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale competente per il territorio.
 - ✓ i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale.
 - ✓ i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti;
 - ✓ non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi.
 - ✓ l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori.
 - ✓ le opere sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione lavori.
 - ✓ l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
 - ✓ per tutto quanto non è stato ispezionato o non è ispezionabile la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la rispondenza agli atti contabili;
 - ✓ ad oggi, in base all'importo dello stato finale dei lavori (€ 1.092.573,29), ed al totale degli acconti corrisposti (€ 1.053.870,89), rimane un credito netto da liquidare all'impresa aggiudicataria pari a € 38.702,40.
- che pertanto il collaudatore certifica che i lavori di “Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 3° Stralcio funzionale: tombamento del canale denominato S.Maria ubicato nei comuni di Cadelbosco Sopra e Novellara in provincia di Reggio Emilia” eseguiti dall'impresa Idresia Infrastrutture srl di Montaquila (IS) sono collaudabili e di fatto li collauda, con possibile liquidazione da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale alla ditta aggiudicataria del

credito ad oggi residuo di € 38.702,40 al netto dell'IVA di legge a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- Quanto sopra premesso e considerato;
- Con voto unanime espresso in termini statuari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare, per quanto di competenza del Comitato Amministrativo, il collaudo tecnico amministrativo nei rapporti impresa – Consorzio CBEC, emesso dall'ing. Elena Mocci.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente