

Canale Derivatore – Cavo Parmigiana Moglia

DERIVATORE	Giovedì	27 sett. 2018	Ore 17.00 chiusura derivazioni da Po a Boretto (fermo impianti) - Chiusura Botte Bentivoglio.
PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	30 sett. 2018	Apertura al Bondanello, inizio svaso del Cavo Parmigiana Moglia
PARMIGIANA MOGLIA	Lunedì	01 ott. 2018	Prosecuzione dello svaso
PARMIGIANA MOGLIA	Martedì	02 ott. 2018	Prosecuzione dello svaso con termine entro sera
DERIVATORE	Lunedì	01 ott. 2018	Apertura graduata alla Botte Bentivoglio per svaso parziale con mantenimento di quota 19,50 circa (per consentire gare di pesca il 07 ottobre).
DERIVATORE	Lunedì	08 ott. 2018	Ripresa e completamento svaso (quote minime invernali)

Canale V

**(a seguito del perdurare del periodo siccitoso, sono pervenute ulteriori richieste irrigue e pertanto non sarà possibile procedere allo svaso dei tratti canali ricompresi nel prospetto "Canale V" nelle date precedentemente inserite nell'elenco svassi 2018, inizialmente programmate dal 24 settembre prossimo)**

CANALE 5	Lunedì	24 sett. 2018	Svaso a Monte di Panzano e nel tratto tra Gargallo e Panzano
CANALE 5	Martedì	25 sett. 2018	Svaso da Gargallo a Santa Croce
CANALE 5	Mercoledì	26 sett. 2018	Svaso da Santa Croce a Quartirolo
CANALE 5	Sabato	29 sett. 2018	Svaso da Quartirolo a Magnavacca
LAMA	Domenica	30 sett. 2018	Svaso da Magnavacca a Pratazzola
LAMA	Lunedì	01 ott. 2018	Chiusura paratoie al Ponte Marchese e svaso fino a collegamento con Cavo Parmigiana Moglia
LAMA	Mercoledì	03 ott. 2018	Svaso da Pratazzola a Ponte Marchese

Canale IV

TRESINARO	Venerdì	14 sett. 2018	Apertura Chiusa San Biagio
CANALE 4	Venerdì	14 sett. 2018	Svaso dall'impianto di Correggio al Tresinaro
CANALE BUDRIONE	Sabato	15 sett. 2018	Svaso dal Tresinaro a valle
CANALE DI RIO	Sabato	15 sett. 2018	Svaso da Via S.Lodovico al termine
NAVIGLIO	Sabato	22 sett. 2018	Svaso dalla Chiusa Sant'Orsola a valle
FOSSA RASO	Domenica	30 sett. 2018	Segue l'andamento dello svaso del Cavo Parmigiana Moglia
CABM	Domenica	07 ott. 2018	Svaso da via Righetta al Cantonazzo

Canale III

DIV.BRESCIANA	Mercoledì	12 sett. 2018	Svaso intera asta
BONDENO	Sabato	15 sett. 2018	Svaso da Chiusa Bruschi a Ponte Briciole
CANALE 3	Sabato	22 sett. 2018	Svaso da impianto di Santa Maria alla Chiusa Bruschi
BORGAZZO	Sabato	29 sett.. 2018	Svaso completo dalla presa alla Fossa Mana

**Cavi in sinistra Crostolo**

CANALAZZO BRESCELLO	Giovedì	20 sett. 2018	Da Chiavica Scutellara a sostegno Enzoletta
CANALAZZO BRESCELLO	Venerdì	21 sett. 2018	Da sostegno Enzoletta a sostegno Cicalini
CANALAZZO BRESCELLO e CANALE CAPRARA	Domenica	23 sett. 2018	Da sostegno Cicalini a località Razza (Imp. Valle Re)
CANALE RISALITA (Campeginina) e CANALE CASALPÒ	Venerdì	28 sett. 2018	Inizio svaso
CANALE RISALITA (Campeginina) e CANALE CASALPÒ	Sabato	29 sett. 2018	Ultimazione dello svaso per il Canale Casalpò e mantenimento livello di circa 29,60 nel Canale Risalita
CANALE CASTELNOVO BASSO (Stella)	Lunedì	01 ott. 2018	In contemporanea con Canale Derivatore
CANALE CASTELNOVO MEDIO(Mantovana)	Mercoledì	03 ott. 2018	Apertura sostegno Capanna
CANALE CASTELNOVO ALTO (San Savina)	Venerdì	05 ott. 2018	Apertura scarico in Cavo Cava
CANALE RISALITA (Campeginina)	Lunedì	08 ott. 2018	Svaso fino a livello invernale
COLLETORE IMPERO E VITTORIA	Mercoledì	10 ott. 2018	Apertura paratoie alla Casella Bianca e al sostegno Due Luci
COLLETORE ALFIERE	Giovedì	11 ott. 2018	Apertura paratoie alla Casella Bianca
CANALE RISALITA (Fossa Marza)	Sabato	13 ott. 2018	Apertura scaricatore impianto di Casa La Piana

Per un maggiore dettaglio si precisa che per ragioni di carattere ambientale e per salvaguardare la fauna ittica saranno mantenuti invasati i seguenti canali:

<b>Canale</b>	<b>T ratto</b>	<b>Livello invaso</b>	<b>Modalità di sfalcio della vegetazione (periodicità e mezzo)</b>
Cavo Lama	A monte chiusa via Lunga/ponte Marchese	Minimo battente di m. 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale Allacciante Cartoccio	Dalle origini alla Chiavica Cartoccio in comune di Novellara	Minimo battente metri 1,50	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale 3°	Dal Cartoccio a Ponte Bruschi	Non si garantisce il permanere del livello a causa delle perdite	
Canale di Rio	Dalla presa nel Naviglio fino a Via S. Ludovico	Minimo battente di metri 1,00	
Canale Borgazzo	Da chiavica "Pescatori" a chiavica "Freccia"	Minimo battente di metro 1,50	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
C.A.B.M.	Dall'origine a Via Righetta	Minimo battente di metri 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)

In sinistra Crostolo il canale Distributore Cogruzzo non sarà svasato; tuttavia, a seguito delle forti perdite arginali, si prevede che l'invaso non permarrà molto a lungo.

La sovrapposizione della funzione scolante e della funzione irrigua della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica consente di mantenere invasi, in condizioni di sicurezza, solo pochi tratti di canali e con battente d'acqua ridotto.

La data delle manovre indicate è presunta e potrà variare in relazione alle esigenze irrigue, di scolo, di manutenzione e dei cantieri in corso. In particolare in caso di precipitazioni questo Consorzio provvederà ad effettuare tutte le manovre per garantire il corretto scolo delle acque e la sicurezza idraulica del territorio, anche sovvertendo, se necessario, il programma degli svasi sopra indicato.